

АКТ
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и ИТУ объекта

п. Брянка.

«08» августа 2023 г.

Комиссия в составе:

- представителя Собственника (далее «Заказчик»):

Директора МБОУ «Брянковская средняя школа № 5» Храмцовой Н.С.

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

- представителя вневедомственной охраны (далее «ПВО ВНГ РФ»):

Инспектора ГОС ОВО по г. Лесосибирску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» старшего лейтенанта полиции Ковалёва И.Р.,

(должность представителя и наименование ПВО ВНГ РФ)

- представителя обслуживающей организации:

установленные ТСО обслуживанию не подлежат.

(должности представителей и наименование организаций)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

МБОУ «Брянковская средняя школа № 5»,

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: п. Брянка ул. Школьная, 42.

(адрес объекта)

оборудованного средствами : тревожная сигнализация.

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО ОВО (с дислокацией гп. Северо-Енисейский) по г. Лесосибирску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю»

(полное наименование подразделения вневедомственной охраны)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Класс объекта: А3 (Р063-2022)

Краткая характеристика объекта:

Помещения школы расположены в трехэтажном здании, кирпичного исполнения. Пол и потолок капитальные, выполнены из железобетонных плит. Периметр частично огорожен забором. Имеется подвальное и чердачное помещения. Подъезд к объекту осуществляется с ул. Школьная.

(указывается категория объекта; этажность, материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технических этажей; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

ИТУ:

Окна расположены по периметру здания, выполнены из металло-пластика, металлическими решетками окна не оборудованы. Имеется один центральный вход и шесть запасных выходов. Все двери металлического исполнения.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, ватрин)

Оснащенность техническими средствами охраны:

Мобильный телефон (KTC-GSM) находится на первом этаже с выводом на ПЦН гп. Северо-Енисейский ОВО по г. Лесосибирску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» по средствам сотовой связи стандарта GSM. Установлена система видеонаблюдения, данные сохраняются на жесткий накопитель.

(указывается места блокировки и тип извещателей, места установки и тип оконечного устройства; а также наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приемки в эксплуатацию в 2013 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.
(исправном/не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность объекта соответствует предъявляемым требованиям.
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признают пригодными к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными/не пригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению ИТУ объекта.

1.1. Нет.

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: до _____ 20__ г.

2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта:

2.1. Нет.

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

На основании вышеизложенного собственнику предлагается ежедневно осуществлять проверку баланса на сотовом телефоне и следить за уровнем зарядки аккумуляторной батареи. Ежедневно осуществлять проверку работоспособности сотового телефона с прохождением тревожного сигнала на ПЦО.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2 экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укрепленности, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«ОВО»

[Подпись]

И. П. Ковалев

«Заказчика»

[Подпись]

И. С. Справин



АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА.

п. Брянка.
(наименование населенного пункта)

«19» декабря 2023 г.

Комиссия в составе:

- представителя Собственника (далее «Заказчик»):

Директора МБОУ «Брянковская средняя школа № 5» Храмцовой Н.С.,
(должность представителя заказчика и наименование организации)

- представителя отдела вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

командира отделения ОВО по г. Лесосибирску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» прапорщика полиции Зарецкого Д.В.,
(должность представителя и наименование ОВО)

- заинтересованных организаций:

Старшего инженера отдела г. Лесосибирска филиала ФГУП «Охрана» ВНГ РФ по Красноярскому краю Левагина Р.А.
(должности представителей и наименования организаций)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

МБОУ «Брянковская средняя школа № 5».
(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: п. Брянка ул. Школьная, 42.
(почтовый адрес объекта, контактный телефон)

Режим работы: Понедельник-пятница с 7:30 мин. до 20:00 мин.

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта: Помещения школы расположены в трехэтажном здании, кирпичного исполнения. Периметр огорожен деревянным забором. Имеется подвальное и чердачное помещения. Помещения образовательного учреждения предоставляются в аренду для ПАО «Сбербанк России», ООО «Северо-Енисейск-Телеком», МУП «УККР», государственное предприятие Красноярского края «Губернские аптеки», ФГУП Почта России. Также в МБОУ «БСШ №5» на праве безвозмездного пользования находится администрация п. Брянка и п. Пит-Городок, ОМВД России по Северо-Енисейскому району, МУ «Северо-Енисейский районный отдел культуры» (библиотека), МУ «Северо-Енисейская центральная районная больница», МБУ «Централизованная клубная система», МБОУ ДО «Детско-юношеский центр». Подъезд к объекту осуществляется с ул. Школьная.

(указывается расположение объекта на местности, ориентиры, наличие рекламной вывески, ограждение территории, пути подъезда, наличие физической охраны, главный и запасной (при наличии) входы, этажность, количество и экспликация обособленных помещений, материал стен здания, наличие подвала, чердака в здании, наличие смежных помещений сторонних организаций)

ИТУ:

Пол и потолок капитальные, выполнены из железобетонных плит. Стены кирпичного исполнения. Окна расположены по периметру здания, выполнены из металлопластика, металлическими решетками окна не оборудованы. Имеется один центральный вход и шесть запасных выходов. Все двери металлического исполнения запираются на внутренние замки.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен, перекрытий, дверей, оконных проемов (витрин), люков;

наличие некапитальных стен, решеток, сейфов, витрин, платежных терминалов; определяется строгаготовность объекта);

Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:

КТС – «Астра-Р» (с двумя радио-брелоками) находится на первом этаже один брелок у сторожа (вахтера) второй у директора школы с выводом на ПЦН гп. Северо-Енисейский ОВО по г. Лесосибирску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» через ППКОП 011-8-1-011М(8) Приток-А-4(8). Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/1,2 исп. 1x4 «RUBEZH». Имеется внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Видеоизображение выводится на монитор в служебное помещение (комната техперсонала). Срок хранения видеoinформации составляет 30 суток.

(указываются тип устанавливаемой (установленной) сигнализации, места блокировки, количество и тип извещателей, место установки, тип оконечного устройства и оповещателей, наличие и тип резервного источника питания, указываются места расположения и защищенность распределительных (коммутационных) узлов проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и приоритетный оператор сети GSM (при соответствующих подключениях на ПЦО), при необходимости определяется помеховая обстановка на объекте (наличие помех и шумов).

ВЫВОД КОМИССИИ:

Отнести объект к классу: A3 (P063-2022).

Инженерно-техническая укрепленность объекта соответствует установленному классу
(соответствует/не соответствует)

Уязвимые места объекта и вероятные способы проникновения через них (нападение, открывание, пролом и др.):

- окна, двери:

Смонтированные технические средства охраны (при наличии)

по составу соответствуют, по выполненному монтажу соответствуют требованиям.
(соответствует/не соответствует) (соответствует/не соответствует)

Техническая возможность подключения ТСО объекта на ПЦО «ОВО» имеется.
(имеется/не имеется)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ОВО»:

В соответствии с заявкой объект подлежит оборудованию средствами
_____ сигнализации с последующим заключения договора на

(вид сигнализации: охранная, тревожная, охранно-тревожная)

централизованную охрану силами ОВО по г. Лесосибирску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» после выполнения «Заказчиком»

(указать подразделение введомственной охраны)

в установленные сроки мероприятий по:

1. ИТУ:

1.1 Нет.

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности, представление акта скрытых работ)

Срок: до _____ 20__ г.

2. Оснащению объекта техническими средствами охраны и подключению каналов связи:

2.1 Нет.

(указываются конкретные мероприятия по организации каналов, оборудованию ТСО и подключению каналов связи на ПЦО)

3. общих мероприятий по усилению охраны объекта:

3.1 На основании вышеизложенного собственнику предлагается ежедневно осуществлять проверку работоспособности кнопки тревожной сигнализации (КТС) с прохождением сигнала на ПЦО.

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта - например: обеспечение осмотра периметра охраняемого помещения, расположенного в здании, санобработка помещения, удаление с объекта птиц, животных)

Назначить предварительный срок проведения контрольной проверки на «___» _____ 20__ г.

Приложение: _____ на _____ листе.

(исходные данные к техническому заданию, схема блокировки)

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2 экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

Представители:

«ОВО»



«Заказчика»



